



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมใหม่พัฒนา
อำเภอโขcksชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโศกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๘๓	๕๘,๙๖๘,๒๐๐	๔๙	๖๖,๑๔๙,๓๐๐	๓๗	๑๘,๑๖๘,๙๐๐	๓๔	๑๕,๖๕๔,๑๐๐	๓๕	๒๓,๙๔๔,๖๐๐	๒๓๘	๑๘๓,๙๖๕,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง ความสามารถ ทางเศรษฐกิจ	๕	๑,๕๖๐,๐๐๐	๔	๑,๐๖๐,๐๐๐	๔	๑,๐๖๐,๐๐๐	๕	๑,๔๔๖,๐๐๐	๗	๒,๗๔๐,๐๐๐	๒๕	๗,๘๖๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างทั่วถึงและ อยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข	๔๕	๖,๓๘๓,๘๐๐	๕๒	๑๐,๒๕๓,๘๐๐	๔๖	๖,๙๓๓,๘๐๐	๔๖	๖,๙๓๓,๘๐๐	๔๕	๖,๘๓๓,๘๐๐	๒๓๔	๓๗,๓๓๙,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิด สมดุลอย่างยั่งยืน	๖	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐	๕	๓๓๐,๐๐๐	๖	๓๘๐,๐๐๐	๒๘	๑,๘๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการ ตามหลักการบริหาร บ้านเมืองที่ดี	๗	๗๒๐,๐๐๐	๗	๗๒๐,๐๐๐	๗	๗๒๐,๐๐๐	๗	๗๒๐,๐๐๐	๗	๗๒๐,๐๐๐	๓๕	๓,๖๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ความมั่นคง และ สันติสุข แนวนโยบายของ รัฐบาล จังหวัด อำนาจ	๔	๗๑,๐๐๐	๔	๗๑,๐๐๐	๔	๗๑,๐๐๐	๔	๗๑,๐๐๐	๔	๗๑,๐๐๐	๒๐	๓๕๕,๐๐๐
รวม	๑๕๐	๖๙,๑๖๓,๐๐๐	๑๑๘	๗๗,๖๑๔,๑๐๐	๑๐๓	๒๗,๐๓๓,๗๐๐	๑๐๐	๒๔,๘๕๔,๙๐๐	๑๐๓	๓๔,๓๘๙,๔๐๐	๕๗๔	๒๓๓,๐๕๕,๑๐๐

๒. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒	๓,๕๗๗,๕๐๐	๓๔	๓๙,๕๐๑,๐๐๐	๑๗	๒๘,๔๘๐,๕๐๐	๑๒	๖,๙๑๐,๐๐๐	๔	๘,๘๐๐,๐๐๐	๖๙	๘๗,๒๖๙,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	-	-	๓	๙๗๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๖	๑,๘๗๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
รวม	๒	๓,๕๗๗,๕๐๐	๓๘	๔๐,๖๗๑,๐๐๐	๑๙	๒๘,๙๘๐,๕๐๐	๑๔	๗,๔๑๐,๐๐๐	๖	๙,๓๐๐,๐๐๐	๗๙	๘๙,๙๓๙,๐๐๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	๑๕	๑๗.๖๕	๑๑	๑๒.๙๔	๕๙	๖๙.๔๑	-	-	-	-	๘๕	๑๐๐
๒	๑	๒๐.๐๐	-	-	๔	๘๐.๐๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐
๓	๒๒	๔๘.๘๙	-	-	๒๓	๕๑.๑๑	-	-	-	-	๔๕	๑๐๐
๔	๑	๑๖.๖๗	-	-	๕	๘๓.๓๓	-	-	-	-	๖	๑๐๐
๕	๓	๔๒.๘๖	-	-	๔	๕๗.๑๔	-	-	-	-	๗	๑๐๐
๖	๒	๕๐.๐๐	-	-	๒	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๔	๑๐๐
รวม	๔๔	๒๘.๙๕	๑๑	๗.๒๔	๙๗	๖๓.๘๑	-	-	-	-	๑๕๒	๑๐๐

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔,๙๐๕,๖๐๐	๒,๒๐๑,๐๐๐	-	๗,๑๐๖,๖๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๐,๒๗๐	-	-	๒๐,๒๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓,๙๖๓,๘๔๓.๒๖	-	-	๓,๙๖๓,๘๔๓.๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๔,๖๒๐	-	-	๒๔,๖๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓๘๖,๗๙๐	-	-	๓๘๖,๗๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖๔,๔๙๙	-	-	๖๔,๔๙๙
รวม	๙,๓๖๕,๖๒๒.๒๖	๒,๒๐๑,๐๐๐	-	๑๑,๕๖๖,๖๒๒.๒๖

๕. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปมีวัตถุประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาที่ดำเนินการ	
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๔-๐๒ สายต่อน้ำ เทศบาลตำบลแหลมทอง	✓	-	-	๖,๘๔๐,๐๐๐	๖,๘๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของอปท.	✓	-	-	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองลวก ม.๒	-	✓	-	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
รวม	๒	๑	-	๙,๒๐๘,๗๐๐	๖,๘๕๘,๗๐๐	-	-

๖. รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้าง	๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานาชาติสมคิด หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
พื้นฐาน	๒.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางทองม้วนแปะกระโทก หมู่ที่ ๕	๙๘,๓๐๐	๙๘,๐๐๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายวิเชียร (แหลมโคกมันกระซาก) หมู่ที่ ๖	๓๘๔,๘๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายหล่อน หมู่ที่ ๓	๔๘,๗๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลัดดา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	๒๔๖,๓๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๖.โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ	๒๔๒,๔๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ซอยบ้านนายไวพจน์ ลอยฟู หมู่ที่ ๓	๑๙๒,๖๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กรณีกันเงินไว้	๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรอบแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑	๔๑๘,๙๐๐	-	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กรณีกันเงินไว้	๙.โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเลียบบคลองชลประทาน - โกรกมันกระซาก หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม	๔๙๗,๗๐๐	-	๖ กันยายน ๒๕๖๖	๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กรณีกันเงินไว้	๑๐.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	๔๘๙,๓๓๒	-	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กรณีกันเงินไว้	๑๑.โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายนานาชาติสุทนต์ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	๔๓๔,๗๐๐	-	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
กรณีกันเงินไว้	๑๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์ – คลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	๔๔๓,๗๐๐	-	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กรณีกันเงินไว้	๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่เสมอ – ไร่นางละม่อม หมู่ที่ ๒	๓๖๗,๒๐๐	-	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
กรณีกันเงินไว้	๑๔.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน – ลำละลม หมู่ที่ ๔	๗๙๕,๕๐๐	-	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
จ่ายเงินสะสม	๑๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาหัน – โรงกระดาษ หมู่ที่ ๑๒	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๑๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก สายเลียบบคลองยาง – ทำนบหลวง หมู่ที่ ๖	๓๒๒,๓๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๑๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายหนองพุดซา	๔๙๘,๓๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๑๘.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ (สระประปา – ฟาร์มไก่)	๔๓๐,๘๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๑๙.โครงการปรับเกรดบดทับพื้นที่ทางเดิม หมู่ที่ ๓ สายต่อน้ำ	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๒๐.โครงการปรับปรุงทางขึ้นลำละลม ซอยข้างโรงเรียน บ้านละลม หมู่ที่ ๔	๘๘,๗๐๐	๘๘,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเอื้อน	๒๖,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๒๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายอ่อน หมู่ที่ ๑๑	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๖	๖ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
จ่ายเงินสะสม	๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสายยนต์ หมู่ที่ ๑๐	๔๑,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
จ่ายเงินสะสม	๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสาน ตำบลกระโทก หมู่ที่ ๖	๕๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๕๔-๐๒ สายต่อน้ำ เทศบาลตำบลแหลมทอง	๖,๘๔๐,๐๐๐	๖,๘๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายคลองลวก ม.๒	๒,๓๕๐,๐๐๐	-	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๖ โครงการ	๑๓,๙๕๖,๖๐๐	๑๔,๒๐๕,๑๓๒	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาสาธารณภัย	๑.โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๗๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๗๐	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๑.โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๘,๐๐๐	๗,๙๓๕	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘,๐๐๐	๗,๙๓๕	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๘๕	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	๕.โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐	๙,๘๘๕	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๖.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี	๑๐,๐๐๐	๙,๓๑๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๙๘,๑๐๐	๑๙๒,๙๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๘.โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๙.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	๖๗๐,๖๗๐	๖๖๗,๕๖๓.๖๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๐.โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๔,๑๓๔	๑๒๘,๖๔๓.๕๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๑.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.	๑,๕๐๖,๐๐๐	๑,๕๐๕,๙๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๐๖,๑๕๐	๓๐๙,๑๘๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๓.โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๔.ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๑๓,๘๐๐	๖,๐๙๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๕.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๔,๓๖๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	๑๖.โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ และเครือข่าย	๓๖๕,๘๖๐	๓๖๕,๗๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๗.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐	๓๐,๔๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๘.โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๑๙.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๖๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒๐.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒๑.โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๒๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒๒.โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ละลมใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒๓.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒๔.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒๕.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
	๒๖.โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	๒๗.โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย	๒๐,๐๐๐	-	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๒๗ โครงการ	๔,๓๑๔,๗๑๔	๓,๙๖๓,๘๔๓.๒๖	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และ	๑.โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๖๒๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ	๒.โครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๒๔,๖๒๐	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหาร	๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่	๓๕๐,๐๐๐	๒๕๑,๑๔๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บ้านเมืองที่ดี	๒.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๖๕๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	๕.ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	๓๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
	๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	๖๕๐,๐๐๐	๓๘๖,๗๙๐	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการ ปกครองระบอบ	๑.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ประชาธิปไตย ความมั่นคงและ	๒.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๓,๕๐๐	๕๓,๔๙๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
สนับสนุน แนวนโยบาย ของรัฐบาล	๓.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๐,๐๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
จังหวัด อำเภอ	๔.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	-	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม	จำนวน ๔ โครงการ	๑๐๔,๕๐๐	๖๔,๔๙๙	-	-	-

ยุทธศาสตร์	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ครุภัณฑ์ สำนักปลัดอบต.	๑.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๒.ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๔๙,๙๐๐	๔๙,๙๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๓.ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	๔.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
กองการศึกษาฯ	๑.ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวม	จำนวน ๕ รายการ	๑๓๗,๔๐๐	๑๓๗,๔๐๐	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๖๗ โครงการ	๑๙,๒๖๓,๒๑๔	๑๘,๕๔๔,๐๒๒.๒๖	-	-	-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งเกินศักยภาพของอบต.ที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาของอบต.
๓. ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครบทุกโครงการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ละลุมใหม่พัฒนา

๑. ควรจัดทำแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของอบต.ให้มากที่สุดหรืออาจจะต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้
๒. ควรมีประชาคมในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ละลุมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อคัดเลือกโครงการ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ตามความจำเป็นเร่งด่วนและประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ควรใส่ไว้ทุกโครงการที่เสนอ
๔. ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการดำเนินการ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ย้ายปีหรือนำมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพิ่มขึ้น
๖. โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ละมใหม่พัฒนาในภาพรวม ดังนี้

๑.๑ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของอบต.ละมใหม่พัฒนาในภาพรวม จำนวน ๑๒๐ ราย

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๙.๑๗	๔๘.๓๓	๒.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๐.๘๓	๕๖.๖๗	๒.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๓.๓๓	๕๓.๓๓	๓.๓๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๐.๘๓	๖๕.๘๓	๓.๓๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๒.๕๐	๖๒.๕๐	๕.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๐.๘๓	๖๒.๕๐	๖.๖๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕.๘๓	๔๙.๑๗	๕.๐๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตรวจสอบความต้องการของประชาชน	๓๖.๖๗	๕๗.๕๐	๕.๘๓
๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๔๙.๑๗	๔๗.๕๐	๓.๓๓
ภาพรวม	๓๙.๙๑	๕๕.๙๓	๔.๑๗

๑.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต.ละมใหม่พัฒนาจำแนกตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๘๘ ราย

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)					
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๖	๘.๑๙	๘.๖๓	๘.๓๘	๘.๔๔	๘.๖๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๒๕	๘.๐๖	๘.๖๓	๘.๔๔	๘.๔๔	๘.๘๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๘.๓๑	๘.๒๕	๘.๑๙	๘.๑๙	๘.๐๖	๘.๑๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๑	๘.๑๙	๘.๐๖	๘.๐๐	๘.๑๓	๘.๓๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๕	๗.๖๙	๗.๙๔	๘.๐๖	๘.๑๓	๘.๓๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๑	๗.๘๑	๘.๒๕	๘.๓๘	๘.๑๓	๘.๔๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๙	๘.๓๘	๘.๓๘	๘.๗๕	๘.๗๕	๘.๘๑
๘) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๓	๘.๔๔	๘.๖๓	๙.๐๐	๘.๖๙	๘.๕๖
ภาพรวม	๘.๓๕	๘.๑๓	๘.๓๔	๘.๔๐	๘.๓๔	๘.๕๓

รายงานผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนรวม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๑๒
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘๗
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๑๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕๒
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕๔
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕๓
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๑๘
คะแนนเฉลี่ยรวม	๑๐๐	๙๒.๕๕

รายงานผลแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนรวม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘๖
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๓๐๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕๐
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕๐
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๒๙๖
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔๑
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๔๐
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๔๐
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕๐
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ	๕	๒๕
รวม	๑๐๐	๙๔๑
คะแนนเฉลี่ยรวม	๑๑๕.๕	๘๑.๔๗