



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

.....

อาศัยตามมาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานนายก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายนำ ปลอดกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑.โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ละลม ใหม่พัฒนา	๑๑๕,๐๐๐.-	๑๑๒,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-
๒	โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ศาลาบ้านนายสัญญา	๒๐๗,๐๐๐.-	๒๐๒,๘๐๐.-	๔,๒๐๐.-
รวม		๓๒๒,๐๐๐.-	๓๑๕,๓๐๐.-	๖,๗๐๐.-

๒.โครงการพัฒนาที่ไม่ใช่โครงการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐.-	๑๓,๒๐๐.-	โอนเพิ่ม
๒	โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๔๐๐.-	๕๐,๖๐๐.-
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑	๓๐,๐๐๐.-	๒๑,๓๐๐.-	๘,๗๐๐.-
๔	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐.-	๑๗,๗๐๐.-	๗,๗๐๐.-
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๑	๒๐,๐๐๐.-	๑๗,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-
๖	โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี ๒๕๖๑	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-
๗	โครงการลดละเลิกอบายมุข สร้างสุข เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๘๕๐.-	๑๕๐.-
๘	โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐.-	๑๕,๐๕๐.-	๔,๙๕๐.-
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๘๕๐.-	๑๕๐.-
๑๐	โครงการวัยรุ่นมีรักปลอดภัยอย่าไวใจ เอดส์	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๘๕๐.-	๑๕๐.-
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาศพด.	๑๕,๐๐๐.-	๑๐,๑๔๙.-	๔,๘๕๑.-
๑๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐.-	๗,๒๐๐.-	๒,๘๐๐.-
๑๓	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	๑๐,๐๐๐.-	๙,๘๘๐.-	๑,๑๒๐.-
๑๔	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๐๐๐.-	๒,๑๕๕.-	๘๔๕.-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลประจำปี	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๒๙,๖๒๓.-	๓๗๗.-
๑๖	โครงการจัดขบวนแห่งานสมโภชฉลองชัย ชนะทำสูรนาอำเภอโคชัย	๑๒,๐๐๐.-	๙,๘๐๐.-	๒,๒๐๐.-
๑๗	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจฉินิเทศเด็ก ศพด.	๑๐,๐๐๐.-	๕,๕๐๐.-	๔,๕๐๐.-
๑๘	โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ศพด.	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-
๑๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)	๑,๘๔๔,๐๐๐.-	๑,๗๓๕,๓๖๐.-	๑๐๘,๖๔๐.-
๒๐	โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน (สพฐ.)	๘๘๑,๔๕๒.-	๘๗๕,๗๐๔.-	๕,๗๔๘.-
๒๑	โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน (ศพด.)	๑๓๒,๒๒๐.-	๑๕๓,๒๙๖.-	โอนเพิ่ม
๒๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.	๓๕๕,๐๐๐.-	๓๙๒,๐๐๐.-	โอนเพิ่ม
๒๓	ค่าจัดการเรียนการสอน	๑๑๗,๓๐๐.-	๑๑๗,๓๐๐.-	-
รวม		๔,๐๕๙,๙๗๒.-	๓,๙๓๐,๑๖๗.-	๒๐๖,๘๐๕.-

๓.โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามผูกพันสัญญา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จำนวน ๑๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอย บ้านนายบุญ	๑๑๔,๐๐๐.-	๑๑๑,๖๐๐.-	๒,๔๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ต่อ) บ้านนาย เทียนชัย - นางสายทอง หมู่ที่ ๒	๗๕,๐๐๐.-	๗๓,๔๐๐.-	๑,๖๐๐.-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย สมคิด หมู่ที่ ๓	๘๗,๐๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละลม ใหม่พัฒนา	๑๗๒,๔๐๐.-	๑๗๒,๔๐๐.-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านนางบัว หมู่ที่ ๓	๕๒,๐๐๐.-	๕๐,๙๐๐.-	๑,๑๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาง ลำดวน - บ้านนายสมัย หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐.-	๔๘๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย จันทร์ หมู่ที่ ๗	๗๙,๐๐๐.-	๗๗,๔๐๐.-	๑,๖๐๐.-
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘	๔๑๓,๐๐๐.-	๔๑๓,๐๐๐.-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาป่า หมู่ที่ ๙	๒๗๑,๐๐๐.-	๒๖๕,๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๐	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ ๑๑	๔๒๔,๐๐๐.-	๔๑๕,๕๐๐.-	๘,๕๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ ๒	๕๔๕,๐๐๐.-	๔๕๘,๐๐๐.-	๘,๗๐๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากคลองชลประทาน - คุ่มหนองหอย หมู่ที่ ๑๒	๑๒๖,๐๐๐.-	๑๒๓,๔๐๐.-	๒,๖๐๐.-
รวม		๒,๘๔๘,๔๐๐.-	๒,๗๙๖,๑๐๐.-	๕๔,๐๐๐.-

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑.โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเลศ หมู่ที่ ๑	๙๗,๒๐๐.-	๙๕,๐๐๐.-	๒,๒๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล หมู่ที่ ๑๐	๓๙,๙๐๐.-	๓๙,๐๐๐.-	๙๐๐.-
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สาย รพ.สต.-คลองชลประทาน)	๔๙๔,๐๐๐.-	๔๘๔,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๔	โครงการปรับปรุงสายหนองเพชรและชุดร่อนน้ำ หมู่ที่ ๒	๔๙๑,๐๐๐.-	๔๘๑,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ซอยโรงเรียนโยธี	๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๑,๗๐๐.-	๓,๓๐๐.-
๖	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากแยก หมู่ที่ ๒ - คลองลวก	๔๕๙,๐๐๐.-	๔๔๙,๘๐๐.-	๙,๒๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านนายไมตรี	๑๓๗,๐๐๐.-	๑๓๔,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ ซอยนายนายยิ้ม	๑๓๒,๐๐๐.-	๑๒๘,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายเลียบสระกุดจอกใหญ่	๓๔๖,๐๐๐.-	๓๓๗,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	๑๗๕,๐๐๐.-	๑๗๑,๕๐๐.-	๓,๕๐๐.-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายอ่อน	๔๘๓,๐๐๐.-	๔๗๓,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายพั่ว	๓๓๔,๐๐๐.-	๓๒๗,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ จากอู่หานคร - คลองขาม	๔๘๘,๐๐๐.-	๔๗๘,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินหมู่ที่ ๓ สายนางนางแป้น	๑๑๕,๐๐๐.-	๑๑๒,๗๐๐.-	๒,๓๐๐.-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินนางเย็น หมู่ที่ ๘	๓๐๔,๐๐๐.-	๒๙๗,๙๐๐.-	๖,๑๐๐.-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินนางลำตวน หมู่ที่ ๖	๑๗๖,๐๐๐.-	๑๗๒,๔๐๐.-	๓,๖๐๐.-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก คลองลวก-เขาโคกรักษ์	๔๙๓,๐๐๐.-	๔๘๓,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ซอยโรงเรียน เทิน	๒๔,๐๐๐.-	๒๓,๕๐๐.-	๕๐๐.-
๑๙	โครงการซ่อมแซมจุดระบายน้ำ บ้านหนอง ผักหวาน หมู่ที่ ๑๑ (สระประปา)	๑๑,๐๐๐.-	๑๐,๗๖๐.-	๒๔๐.-
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโคก ตาอัน-หนองตะคร้อหมู่ที่ ๓	๑๔๔,๐๐๐.-	๑๔๑,๐๐๐.-	๓,๐๐๐.-
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนา นายก้อน - ทำนบใหม่หมู่ที่ ๖	๒๒,๐๐๐.-	๒๑,๕๐๐.-	๕๐๐.-
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เส้นทาง ลงหนองหัวช้างสามแยกหนองหอย หมู่ ที่ ๑๒	๓๓,๕๐๐.-	๓๒,๘๐๐.-	๗๐๐.-
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๔๘,๕๐๐.-	๔๗,๕๐๐.-	๑,๐๐๐.-
รวม		๕,๒๑๒,๑๐๐.-	๕,๑๐๒,๐๖๐.-	๑๐๙,๐๔๐.-

๒.โครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงนามผูกพันสัญญา ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหย่อน หมู่ที่ ๑๒	๒๔๙,๐๐๐.-	๒๒๔,๕๐๐.-	๒๔,๕๐๐.-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒	๗๑,๐๐๐.-	๖๙,๕๐๐.-	๑,๕๐๐.-
รวม		๓๒๐,๐๐๐.-	๒๙๔,๐๐๐.-	๒๖,๐๐๐.-

รายงานผลการดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

.....

โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี (งตแข่งขัน)	
๓	กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กและผู้ปกครอง ศพด.	
๔	กิจกรรมหนูน้อยตามรอยธรรม	
๕	กิจกรรมไหว้ครู	
๖	กิจกรรมวันปีใหม่	
๗	กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเด็ก	
๘	กิจกรรมลอยกระทง	
๙	กิจกรรมผ้ากันเปื้อนจากถุงนม	
๑๐	กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักวิถีชีวิตพอเพียงกับการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน	
๑๑	กิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม	
๑๒	กิจกรรมถวายเทียน	
๑๓	เฝ้าระวังอันตรายภัยรอบตัวเด็ก	
๑๔	กิจกรรมหน้าต่างเด็กดี	
๑๕	กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กและผู้ปกครอง ศพด.	
๑๖	โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน	
๑๗	โครงการถึงขยะเปียกในชุมชน	
๑๘	การบริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะต้นทาง	
๑๙	ขยะรีไซเคิล	

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รายจ่าย จากเงินสะสม	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	๑๐,๗๗๖,๙๖๐.๐๐	๑๐,๕๓๕,๖๙๘.๐๘		๑๐,๕๓๕,๖๙๘.๐๘
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๗๔๓,๙๒๐.๐๐	๒,๗๑๔,๕๘๘.๐๐		๒,๗๑๔,๕๘๘.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๘,๑๔๕,๔๐๐.๐๐	๗,๗๕๘,๒๐๘.๐๐		๗,๗๕๘,๒๐๘.๐๐
ค่าตอบแทน	๑,๔๕๐,๔๐๐.๐๐	๑,๓๔๗,๕๑๐.๗๕		๑,๓๔๗,๕๑๐.๗๕
ค่าใช้สอย	๒,๕๕๓,๔๐๐.๐๐	๒,๐๗๘,๔๗๗.๙๖		๒,๐๗๘,๔๗๗.๙๖
ค่าวัสดุ	๑,๙๔๘,๖๗๒.๐๐	๑,๗๒๐,๕๔๑.๓๓		๑,๗๒๐,๕๔๑.๓๓
ค่าสาธารณูปโภค	๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๒๔๓.๒๑		๒๙๒,๒๔๓.๒๑
ค่าครุภัณฑ์	๓๖๖,๐๔๘.๐๐	๑๘๔,๑๐๐.๐๐		๑๘๔,๑๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๖๒,๙๐๐.๐๐	๕,๑๐๒,๑๐๐.๐๐	๘,๑๖๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๒,๕๔๘,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๒,๙๑๖.๐๐		๑,๙๘๒,๙๑๖.๐๐
รวมรายจ่าย	๓๔,๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๓๑,๖๗๗,๑๘๓.๓๓	๕,๑๐๒,๑๐๐.๐๐	๓๖,๗๗๙,๒๘๓.๓๓
รายรับ				
ภาษีอากร	๔๕๔,๕๗๐.๐๐	๕๗๕,๔๓๙.๐๐		๕๗๕,๔๓๙.๐๐
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๑๔๖,๘๒๐.๐๐	๑๔๐,๓๓๔.๓๐		๑๔๐,๓๓๔.๓๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๐,๓๐๐.๐๐	๒๒๔,๑๗๙.๔๔		๒๒๔,๑๗๙.๔๔
รายได้เบ็ดเตล็ด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐		๒,๒๐๐.๐๐
รายได้จากทุน	๓๐๐.๐๐	๕๘๕.๐๐		๕๘๕.๐๐
ภาษีจัดสรร	๑๖,๖๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๘,๘๖๘,๒๘๑.๓๑		๑๘,๘๖๘,๒๘๑.๓๑
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖,๖๗๒,๐๑๐.๐๐	๑๗,๔๕๗,๓๗๗.๐๐		๑๗,๔๕๗,๓๗๗.๐๐
รวมรายรับ	๓๔,๑๕๖,๘๐๐.๐๐	๓๗,๒๖๘,๓๙๖.๐๕		๓๗,๒๖๘,๓๙๖.๐๕
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				๔๘๙,๑๑๒.๗๒