

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามแผนดำเนินงานที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
(ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๔๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านละลมใหม่พัฒนา	๑,๓๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณลำละลม หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๗	๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒ ซอยโคกสูง	๓๔๙,๙๐๐	๓๑๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ ๑๒	๑๑๕,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชูชาติ หมู่ที่ ๓	๕๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๓	๗๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอ้อย หมู่ที่ ๗	๒๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑	๑๐๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนุ่น หมู่ที่ ๕	๙๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองชลประทาน	๔๙๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายสุวิทย์ ทองโพธิ์	๙๗,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนายสมคิด	๔๘๒,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจากไร่ นายเสมอ-ไร่ นายเกิด หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ สายเลียบบคลองชลประทาน	๔๘๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการขยายถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ ๔	๑๙๒,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายเจริญ หมู่ที่ ๖	๔๘๑,๗๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยบ้านเพื่อน หมู่ที่ ๓	๔๘๑,๗๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๑ ซอยรอบนอก	๔๖๔,๙๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๒ ซอยร้าน ๑๑๑ แฟมิลี	๓๒๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายเปี้ยก	๒๗๔,๖๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๑๒ แยกหนองหอย	๔๗๗,๙๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ซอยศาลาประชาคม	๔๗๑,๔๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๘ สายหลัก	๓๑๗,๙๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
”	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
	<b>รวม ๓๐ โครงการ</b>	<b>๑๐,๒๖๕,๕๐๐</b>	<b>๑,๗๔๑,๔๐๐</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	๕,๗๒๕	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปักษิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี	๑๐,๐๐๐	๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๔๑,๕๙๐	๒๘๘,๗๒๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)	๑๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองการศึกษาฯ	
”	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	กองการศึกษาฯ	
”	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๑๕,๐๐๐	๖,๕๗๓	ดำเนินการแล้ว	-	กองสาธารณสุขฯ	
”	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๗,๙๗๕	ดำเนินการแล้ว	-	กองสาธารณสุขฯ	
”	โครงการป้องกันและแก้ไขการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๓๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	สำนักปลัด	
”	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	๕๕,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองสาธารณสุขฯ	
”	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	สำนักปลัด	
”	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
”	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	๓๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปี	สำนักปลัด	
”	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลประจำปี	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๑๖	ดำเนินการแล้ว	-	กอง การศึกษาฯ	
”	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย	๑๐,๐๐๐	๘,๔๕๐	ดำเนินการแล้ว	-	กอง การศึกษาฯ	
”	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๘๙๒.๗๐	ดำเนินการแล้ว	-	กอง การศึกษาฯ	
”	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	๕๖,๑๔๐	๕๖,๑๔๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	๑๕,๔๐๐	๑๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กอง สาธารณสุขฯ	
”	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/ หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปี	กอง สาธารณสุขฯ	
	<b>รวม ๒๓ โครงการ</b>	<b>๑,๘๐๑,๑๓๐</b>	<b>๑,๐๑๕,๙๖๑.๗๐</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)ในการดำเนินงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๔	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการ ในปี	กอง สาธารณสุขฯ	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	<b>๑๙,๒๗๔</b>				

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	โครงการปรับภูมิทัศน์ลำละลม	๑๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	กองช่าง	
”	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๗,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	๘,๙๘๘	ดำเนินการแล้ว	-	กองคลัง	
”	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	๔๔๑,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	กองช่าง	
	<b>รวม ๕ โครงการ</b>	<b>๑,๒๔๑,๐๐๐</b>	<b>๒๖๖,๓๘๘</b>				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	โครงการประชุมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	เงินอุดหนุนส่วนราชการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑,๖๓๒,๐๐๐	๗๒๒,๑๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ	กองช่าง	
	รวม ๔ โครงการ	๑,๖๗๙,๐๐๐	๗๓๓,๑๔๐				
	รวมทั้งสิ้น ๖๕ โครงการ	๑๕,๐๘๖,๖๓๐	๓,๗๗๖,๑๖๓.๗๐				

บัญชีครุภัณฑ์							
แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริหารงานทั่วไป	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๕*๑๕*๒.๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๔ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
”	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปี	สำนักปลัด	
รักษาความสงบภายใน	ไฟสัญญาณจราจรพร้อมขาตั้งจุดตรวจชนิดมีล้อเข็น จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๑๖,๓๐๐ บาท	๓๒,๖๐๐	๓๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	สำนักปลัด	
การศึกษา	ค่าเครื่องปรับอากาศ	๑๑๔,๔๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองการศึกษาฯ	

บัญชีครุภัณฑ์							
แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การศึกษา	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
การศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
การศึกษา	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองการศึกษาฯ	
สาธารณสุข	ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-	กองสาธารณสุขฯ	
เคหะและชุมชน	ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีแผนว่าจะดำเนินการในปีนี้	กองช่าง	
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ</b>	<b>๓๙๘,๕๐๐</b>	<b>๒๗๖,๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**สรุป**

-โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘  
 -โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

-โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒  
 -โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -