



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
อำเภอไคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก คลองกระชาย-คลองยาง หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๔๗๙,๘๐๘	๔๗๔,๐๐๐	๕,๘๐๘	๒๔/๐๕/๖๗	๒๓/๐๗/๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก คลองกระชาย-โคกพลวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๗๙,๘๐๘	๔๗๔,๐๐๐	๕,๘๐๘	๓๐/๐๗/๖๗	๒๘/๐๙/๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก โคกพลวง-คลองกระชาย หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	✓	-	-	๔๗๙,๘๐๘	๔๗๔,๐๐๐	๕,๘๐๘	๓๐/๐๘/๖๗	๒๙/๑๐/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายสุวิทย์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๔๐๐	๗/๐๘/๖๗	๔/๑๒/๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบ ปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	✓	-	-	๑๓๑,๘๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๒๒/๐๒/๖๗	๒๑/๐๔/๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวจราจร ซอยศาลาตาปู่ หมู่ที่ ๑	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒๒/๐๒/๖๗	๖/๐๕/๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุดจอก ใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	✓	-	-	๔๒๖,๖๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	๒๒/๐๒/๖๗	๖/๐๕/๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๗๖,๒๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑๒,๒๐๐	๒๒/๐๒/๖๗	๖/๐๕/๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก แปลงผักโคกตาอัน – ที่นา นายสมหมาย หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๓๓๒,๔๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๔๐๐	๗/๐๘/๖๗	๔/๑๑/๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกว้าง หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐	๗/๐๘/๖๗	๒๐/๑๐/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๙๕,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒๐๐	๗/๐๘/๖๗	๔/๑๑/๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรียน – โรงสูบ	✓	-	-	๙๗,๘๐๐	๘๐,๘๐๐	๑๗,๐๐๐	๗/๐๘/๖๗	๒๐/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอุ่มหานคร – เดินขี้หมา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๔๑,๘๐๐	๔๔๑,๕๐๐	๓๐๐	๗/๐๘/๖๗	๔/๑๑/๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุชาติ บ่อยกระโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	✓	-	-	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	๐	๒๕/๐๗/๖๗	๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๐	๒๕/๐๗/๖๗	๒๒/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางคมคาย หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	✓	-	-	๙๑,๙๐๐	๙๑,๙๐๐	๐	๒๐/๐๗/๖๗	๒/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายเพียร นิดกระโทก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	✓	-	-	๔๙๐,๕๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๕๐๐	๒๐/๐๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ทางเข้าเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๔๕๖,๖๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๖๐๐	๒๐/๐๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยบ้านนางสุปราณี ปลิงกระโทก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	✓	-	-	๑๒๘,๑๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑๐๐	๒๕/๐๗/๖๗	๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา ปลอบเมือง หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	✓	-	-	๔๖,๑๐๐	๔๖,๐๐๐	๑๐๐	๒๓/๑๒/๖๖	๒๐/๐๒/๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายธงชัย หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	✓	-	-	๙๐,๔๐๐	๙๐,๐๐๐	๔๐๐	๒๘/๑๒/๖๖	๒๕/๐๒/๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายวิชัย – คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๖๔,๘๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๘๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๒๕/๐๖/๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสา ปีกกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	✓	-	-	๗๖,๓๐๐	๗๖,๐๐๐	๓๐๐	๒๓/๑๒/๖๖	๒๐/๐๒/๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสำลี หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๐๑,๖๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๖๐๐	๒๘/๑๒/๖๖	๒๕/๐๒/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๔๕๓,๒๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๒๐๐	๒๓/๑๒/๖๖	๒๑/๐๓/๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยศาลาตาปู่	✓	-	-	๑๓๙,๖๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๖๐๐	๓/๐๑/๖๗	๑๗/๐๓/๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากปากซอย บ้านนางสมัย-บ้านนายธนากร หาดทะเล หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๑๐๑,๗๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๗๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๒๕/๐๖/๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง - โกรกกัตลัน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๔๘๙,๙๐๐	๔๘๙,๙๐๐	๐	๒๕/๐๔/๖๗	๒๔/๐๗/๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนมูลนิธิ สายบ้านนายจารุภาส - ถนนสายหลัก คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๔๐๒,๗๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๗๐๐	๒๘/๑๒/๖๖	๒๕/๐๒/๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนมูลนิธิ สายโคกยายนาง หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๔๙๓,๖๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๕,๖๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๒๔/๐๗/๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนมูลนิธิ สายหนองตะแบก - หนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๔๘๓,๖๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๓/๑๒/๖๖	๒๑/๐๓/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองสะแก หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๔๘๔,๘๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๘๐๐	๓/๐๑/๖๗	๑/๐๔/๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองหมู หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	✓	-	-	๔๘๕,๔๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๐๐	๒๐/๐๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนายนายกำจัด หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๙๒,๔๐๐	๙๒,๐๐๐	๔๐๐	๒๘/๑๒/๖๖	๒๖/๐๑/๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแปลงเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๑๘๑,๓๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๓๐๐	๒๕/๐๗/๖๗	๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ จากไร่นายสมชาย - ป่าประดู่	✓	-	-	๔๙๒,๔๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๓,๔๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๒๕/๐๗/๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด - เชื่อมคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๒๕/๐๗/๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณคลอง ชลประทาน ซอยบ้านก้านัน นวล หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	✓	-	-	๒๒๒,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๖/๐๔/๖๗	๑๐/๐๗/๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒๐/๐๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๔๐	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๙๐	๗,๙๑๐	๑/๐๘/๖๗	๓๐/๐๘/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๔๑	โครงการรณรงค์และป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	๒,๑๔๐	๑/๑๒/๖๖	๓๑/๐๑/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๔๒	โครงการรณรงค์และป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	๒,๑๔๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๒	๘	๑/๐๒/๖๗	๓๑/๐๓/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๔	โครงการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ศิลปะและปฏิม นิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๓/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กประจำปี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๑/๐๑/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๖	โครงการสานสัมพันธ์ รักครอบครัว	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๘/๖๗	๓๑/๐๘/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๗	โครงการเสริมสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	-	-	๕,๐๐๐	๔,๕๔๒	๔๕๘	๑/๐๗/๖๗	๓๑/๐๗/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๒๓๖,๗๓๐	๑๘๓,๘๘๑	๕๒,๘๔๙	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๔๙	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	✓	-	-	๗๐๖,๘๐๐	๖๑๗,๕๒๓.๐๔	๘๙,๒๗๖.๙๖	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕๐	โครงการสนับสนุน ค่าอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑๔๘,๓๐๐	๑๓๙,๑๗๗.๓๔	๙,๑๒๒.๖๖	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕๑	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับสถานศึกษา ในสังกัดสพฐ.	✓	-	-	๑,๗๐๔,๒๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๒๖๔,๒๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา (เงินสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๕,๐๒๗	๙๔,๙๗๓	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๓	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๘๓	๒,๒๑๗	๑/๐๒/๖๗ ๓๑/๐๓/๖๗	๑/๐๘/๖๗ ๓๐/๐๙/๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๔	โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๗,๓๖๐	๒,๖๔๐	๑/๐๓/๖๗	๓๑/๐๓/๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๕	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๖๐	๑,๓๔๐	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๖	โครงการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑/๐๗/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	
๕๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑/๐๖/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๕๘	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๐	๑,๔๔๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๔/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๕๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑/๐๘/๖๗	๓๑/๐๘/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖๐	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๘๖๐	๑๐,๑๔๐	๑/๐๓/๖๗	๓๑/๐๓/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๘๘๕	๑,๑๑๕	๑/๐๑/๖๗	๓๑/๐๓/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖๒	โครงการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๕๘	๔๒	๑/๑๐/๖๖	๓๑/๑๒/๖๖	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๓	โครงการพัฒนาบุคลากรครู ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑๕,๑๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	
๖๔	โครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๖๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๒๗๙,๔๐๐	๔๐,๖๐๐	๑/๐๒/๖๗	๓๑/๐๓/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๖๓๐	๔๕,๓๗๐	๑/๐๔/๖๗	๓๐/๐๖/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑/๐๘/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๖	๓๑/๑๑/๖๖	สำนักปลัด อบต.	
๖๙	โครงการต่อเติมสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา	-	-	✓	๔๙๙,๖๐๐	๐	๔๙๙,๖๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๑	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน สมโภชฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารีอำเภอโคกชัย	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๗๓	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กองคลัง	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๔	ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ที่ดิน	-	-	✓	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๕	โครงการธนาคาร น้ำใต้ดิน	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๗๖	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
	รวม	๖๘	-	๘	๑๘,๐๐๗,๑๕๔	๑๖,๓๐๑,๐๔๘.๓๘	๑,๗๐๖,๑๐๕.๖๒	-	-	-	-

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	✓	-	-	๕,๐๐๐	๓,๙๙๐	๑,๐๑๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	✓	-	-	๓๒,๒๐๐	๓๒,๐๐๐	๒๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๓	ชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้นๆละ ๑๐ ช่อง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๒,๓๘๐	๗,๖๒๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๔	ตู้หนังสือ ขนาด ๘๐ ซม.	✓	-	-	๗,๐๐๐	๓,๘๙๐	๓,๑๑๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	สำนักปลัดอบต.	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองคลัง	
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	✓	-	-	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองคลัง	
๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองคลัง	
๑๑	เก้าอี้สำนักงาน	-	-	✓	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	✓	-	-	๕,๙๐๐	๕,๖๐๐	๓๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โต๊ะทำงานเข้ามา	-	-	✓	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	✓	-	-	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๘	ชั้นวางของ ขนาด ๑๐ ช่อง	✓	-	-	๑๖,๕๐๐	๘,๒๕๐	๘,๒๕๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๙	ตู้เก็บจานชามเอนกประสงค์	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๒,๑๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	✓	-	-	๑๑,๘๐๐	๑๑,๒๐๐	๖๐๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองการศึกษาฯ	

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			วัน/เดือน/ปี		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๒๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๗	๓๐/๐๙/๖๗	กองช่าง	
	รวม	๒๐	-	๒	๓๘๔,๐๐๐	๓๔๓,๘๑๐	๔๐,๑๙๐	-	-	-	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหา อุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑.๑ จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไป ซึ่งเกินศักยภาพของอบต.ที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด
- ๑.๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาของอบต.
- ๑.๓ ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครบทุกโครงการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ละมใหม่พัฒนา

- ๑.๑ ควรจัดทำแผนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับงบประมาณของอบต.ให้มากที่สุดหรืออาจจะต้องจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชนได้
- ๑.๒ ควรมีประชาคมในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๑.๓ ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล เพื่อคัดเลือกโครงการ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด ตามความจำเป็นเร่งด่วนและประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบและประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ควรใส่ไว้ทุกโครงการที่เสนอ
- ๑.๔ ก่อนที่จะเสนอโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ในการดำเนินการ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะพิจารณาโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ย้ายปีหรือนำมาดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแทน ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เพิ่มขึ้น
- ๑.๖ โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้วนั้น ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ

