

รายงานแผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/จัดหา/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองสะแก ถึงไร่เจ๊กฮวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจร กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๓๐๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร กม. ๐+๓๐๐ - ๐+๘๐๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางน้อย แทะกระโทก ไปถึงบ้านนายประวิทย์ ทองสม หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๗๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมุง หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๙๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุชาติ จันปทุม หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองชลประทาน	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมิ่ง ปลอดภัย หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๘๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางเอื้อน พุนกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๙๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายต่จากบ้านนายละม่อม ตะกระโทก หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนายแสง – สายหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายสุทนต์ – คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไรร่นายถนอม หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร งานดินถม ช่วงที่ ๑. กม. ๐+๑๐๐ – กม. ๐+๕๐๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร งานดินถม ช่วงที่ ๒. กม. ๐+๕๐๐ – กม. ๐+๖๐๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานดินถม ช่วงที่ ๓. กม. ๐+๖๐๐ – กม. ๐+๖๕๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร งานผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับ แน่น หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางแฉว บ้านกระโทก (หลังศาลตาปู่) หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายก้อน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านกำนันบรรพต หมวกเสนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑๔ โครงการ		-	๔,๒๓๘,๗๐๐	-	๑๔	-	-	๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ ถนนเลียบลำละลม	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ชนิดอออลอินวัน แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ ลิเทียมและระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ดวงโคมไฟฟ้า สำหรับประกอบอุปกรณ์เสาไฟ แบบฐานกลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็ก แบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรง ติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก กุดจอกน้อย – หนองโสน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ชนิดอออลอินวัน แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ ลิเทียมและระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ดวงโคมไฟฟ้า สำหรับประกอบอุปกรณ์ เสาไฟแบบฐาน กลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็กแบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรง ติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก โคกพลวง - คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ชนิดอออลอินวัน แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ ลิเทียมและระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับ ประกอบอุปกรณ์ เสาไฟแบบฐานกลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็กแบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรง ติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
	รวม ๓ โครงการ	-	๑,๔๔๐,๐๐๐	-	๓	-	-	๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๑๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏินิทิตเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ละหลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ศิลปะและปฏินิทิตเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลละหลมใหม่พัฒนา เช่น กิจกรรม การมอบอนุบัตรให้แก่เด็กเล็กของศพด. การแสดงผลงานต่างๆ ของเด็กเล็กศพด. จำนวน ๘๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กประจำปี	เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนประจำปี (วันเด็กแห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลละหลมใหม่พัฒนา จำนวน ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๕,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/ ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จำนวน ๗๖ คน	๒๓๙,๔๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละหลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗๖ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	๒๐๕,๒๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๗	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗๖ คน	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่	๖๕๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	๓๕๖,๕๗๒.๘๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๖๗ คน	๑๖๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	๖๔,๒๘๐.๐๔
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๓๙๗ คน	๑,๕๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	๘๐๖,๙๒๐
รวม ๑๐ โครงการ		-	๓,๑๒๐,๔๗๐	-	๕	๔	๑	๑,๔๗๑,๙๗๒.๘๔

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๓ กลยุทธ์การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๕ คน	๖๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำ สุขภาพและเครือข่าย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษา ดูงานแกนนำสุขภาพและเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จำนวน ๑๑๘ คน	๔๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๙๗,๔๖๐
๔	ค่าการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานออกสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๓,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๕	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขให้ชุมชน/ หมู่บ้านฯละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๕ โครงการ		-	๗๓๓,๐๐๐	-	๔	-	๑	๓๙๗,๔๖๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๔ กลยุทธ์สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันผู้สูงอายุ) จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑๔๕ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๒ โครงการ		-	๒๓๐,๐๐๐	-	๒	-	-	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 ๓.๕ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านละลม/โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย/โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๔๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๖ กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาทำบล ประจำปี ๒๕๖๘ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขัน วอลเลย์บอล การแข่งขันเปตอง การแข่งขันเซปักตะกร้อและการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๙๖,๒๐๐
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕ ฝีพาย สำหรับประชาชน ในตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยแต่ละ หมู่บ้านจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว ประจำปี จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๙๗,๙๕๙.๖๐
รวม ๒ โครงการ		-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒	๒๙๔,๑๕๙.๖๐

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการบริหารจัดการขยะใน ชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะให้น้อยลง	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์การจัดการ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อธ.สธ.) ในการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลละลมใหม่ พัฒนา (พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์) เพื่ออนุรักษ์รักษาพืชพันธุ์ต้นไม้มิให้คงอยู่ กับพื้นที่ป่าของตำบลละลมใหม่พัฒนา ต่อไป	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน ๕๕ คน	๓๒๖,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๒๕,๙๑๐
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิด ความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี ในหน่วยงาน จำนวน ๔๓ คน	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกให้ทำการสำรวจและ ประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.ละลุมใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่ พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าสำรวจ ภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๔ โครงการ		-	๔๑๖,๐๐๐	-	๓	-	๑	๓๒๕,๙๑๐

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีแหล่งที่สามารถ ระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๒ โครงการ		-	๗๕,๐๐๐	-	๒	-	-	๐

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๐

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

๖.๒ กลยุทธ์สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		-	๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑	๑๑,๐๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยโฟมก้ำขาว	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยโฟมก้ำขาว ขนาด W๗๕xD๑๘๐xH๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัวๆ ๒,๕๙๐ บาท	๒๕,๙๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๙ แกะลาย ปิดทอง สีครีม	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๙ แกะลาย ปิดทอง สีครีม จำนวน ๑ ชุด	๑๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๘ ชุดๆละ ๘,๐๐๐ บาท	๖๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๔	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๓ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม	๔	-	๑๑๑,๙๐๐	-	๔	-	-	๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๘,๙๐๐
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๗๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๗๒,๐๐๐
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๘,๐๐๐
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๗,๕๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๔,๐๐๐
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๘,๐๐๐
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒,๕๐๐
รวม	๙	-	๑๗๕,๙๐๐	-	-	-	๙	๑๗๕,๙๐๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๔,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๒๔,๐๐๐
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๕,๐๐๐
รวม	๓	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	๓	๕๓,๐๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุชาติ บ่อयरทะโทก หมู่ที่ ๑ บ้านละม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๔๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๗,๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๖,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๘๖,๙๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางคมคาย หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละหลุมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๙๑,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๙๑,๙๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเพียร นิตรกระโทก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละหลุมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๐,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๙๐,๕๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยบ้านนางสุปราณี ปลิงกระโทก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละหลุมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๘,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๒๘,๑๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ทางเข้าเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	-กม.๐+๐๐๐-๐+๔๐๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร -กม.๐+๔๐๐-๐+๕๐๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร -กม.๐+๕๐๐-๐+๖๘๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร -กม.๐+๖๘๐-๐+๘๕๐ ดินถม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๖,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๕๖,๖๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนายกวง หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๓๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๙๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรียน - โรงสุบ	ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดที่ ๒ ร่องระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๘๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๘๐,๘๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายอุ้มหานคร – เดี๋ยวขี้หมา หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ละมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๔๑,๕๐๐
รวม ๑๐ โครงการ		-	๒,๘๕๖,๘๐๐	-	-	-	๑๐	๒,๘๕๖,๘๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศ แบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสาร กรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านกุดจอกน้อย บ้านหนองผักหวาน บ้านโคกพลวง บ้านกุดจอกใหญ่ บ้านละลม บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๒,๗,๑,๒,๓,๔,๑๐ ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๓,๕๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๓,๕๖๐,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		-	๓,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑	๓,๕๖๐,๐๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโป่งแค ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลละลมใหม่พัฒนา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๙,๔๒๐,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	๘,๑๙๐,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		-	๙,๔๒๐,๔๐๐	-	-	๑	-	๘,๑๙๐,๐๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(งบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ปกจะบก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๗๙,๔๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอำนาจ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๕๑,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๕๑,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุนทร ทันนวัตร หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๕๖,๔๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๕๖,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนายคุณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๒๒,๓๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๒๒,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคำ นุยกะโทก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๘,๐๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางน้อย หนองกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๖,๘๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยท่าข้าม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒๙ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๕,๗๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๐๕,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมบุญ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๔,๒๐๐	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	✓	-	๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยฟาร์มไก่ ถึง ป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๓,๘๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๔๖๓,๐๐๐
รวม ๙ โครงการ		-	๑,๙๔๗,๖๐๐	-	-	๔	๕	๑,๑๙๗,๐๐๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
(งบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเส้นกลาง หมู่บ้าน ถึงลำละลม หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๕๖๐,๔๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา ถึงแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนากำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียน บ้านละลม ถึงลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนากำหนด	๓๔๐,๕๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก โคกพลวง ถึง คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	จุดที่ ๑ ซุตรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซุตรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ซุตรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ซุตรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๕ ซุตรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๘ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ละหลุมใหม่พัฒนา กำหนด	๙๓๙,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประเทือง – บ้านนายณัฐพล พุนกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๓,๑๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย ถึงบ้านนายโชติ บัวกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๓๓,๙๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญ หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๑๓๒,๕๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเชล ปลอดภัย ถึงบ้านนางสาวดอกอ้อ ตะกระโทก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๘๘,๖๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ถนนเส้นไร่นายสุวัฒน์ ลงมาถึงฟาร์มชันพลาวเวอร์ หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๖.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ จุด หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๒๖๔,๘๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดสระตะหมก ถึง หนองกระโดน หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๑๙,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนมูลดิน/หินคลุก สายจากชลประทาน ถึง โคกพลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	ดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๑๒.๐๐ ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๔๔,๘๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก จากไร่นายทัด ถึง เขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๓๙๐,๘๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๑๐ ท่อน รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการ อบต.ละหล่มใหม่พัฒนา กำหนด	๒๑๘,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเส้นหน้าฟาร์ม ๓ ถึงสายหนองสะแก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	ดินถมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบสรุปรายการ อบต.ละหล่มใหม่พัฒนา กำหนด	๔๕๒,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคลองชลประทาน ถึงนายนว่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน	หินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๑๒๔,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเตียว สอนสำโรง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๗๗,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูตดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยเข้านางเตือนใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ช่วงที่ ๑ ดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ดินถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และวางท่อคสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๖ ท่อน ๑ จุด หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด	๒๐๐,๕๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขอย้างวัด ละลม หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๘๖,๕๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองเพชร หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตรรายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต. ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๙๗,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๕๓๕,๑๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายจรูญพันธ์ ถึงป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐ เมตร ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๙๖,๙๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/ หินคลุก สายนางนางถวิล หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๙๔,๒๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๒๒ โครงการ		-	๘,๒๓๑,๔๐๐	-	๒๒	-	-	๐

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	กว้างเฉลี่ย ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๔๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
๒	โครงการขุดลอกสระน้ำสระประปา หมู่ที่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๓๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๒๙๒,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	๐
รวม ๒ โครงการ		-	๖๓๘,๗๐๐	-	๒	-	-	๐