



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโขงเจียม จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐๗/๐๕/๖๘	๐๖/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก กุดจอกน้อย-หนองโสน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๐๗/๐๕/๖๘	๐๖/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก โคกพลวง-คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐๗/๐๕/๖๘	๐๖/๐๗/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนายแสง-สายหลัก หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐๘/๐๕/๖๘	๒๑/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางเอื้อน พุนกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมิ่ง ปลอดภัย หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	✓	-	-	๘๕,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายมุง หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุชาติ จันทุม หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายต่อบ้านนายละม่อม ตะกระโทก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐๘/๐๕/๖๘	๒๑/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนางน้อย ตะกระโทก ไปถึงบ้านนายประวิทย์ ทองสม หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	✓	-	-	๔๙๘,๗๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ สายเลียบบคลองชลประทาน	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐๘/๐๗/๖๘	๒๐/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูตดินสายหนองสะแกถึงไร่แจ็กฮวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐๘/๐๕/๖๘	๐๕/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยไร่นายถนอม หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐๘/๐๕/๖๘	๐๕/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางแจว บานกระโทก (หลังศาลตาปู่) หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙/๐๖/๖๘	๐๑/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายก้อน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙/๐๖/๖๘	๐๑/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าบ้านกำนันบรรพตหมวกเสนา หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙/๐๖/๖๘	๐๑/๐๘/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายนานาชาติสุทนต์-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	๐๘/๐๕/๖๘	๐๕/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางน้อย หน้อยกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๒๔๖,๘๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๘๐๐	๑๘/๐๒/๖๘	๐๓/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน ถนนเส้นไร่นายสุวัฒน์ลงมาหลังฟาร์มชั้นฟลาวเวอร์ หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	✓	-	-	๒๖๔,๘๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๘๐๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานาชาติคุณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง เข็มหมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๓๒๒,๓๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๐๐	๑๑/๐๑/๖๘	๒๖/๐๓/๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนางงามดำ นุยกะโทก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘/๐๒/๖๘	๐๓/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุนทร ทัศนวัตร หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๕๖,๔๐๐	๕๖,๐๐๐	๔๐๐	๑๑/๐๑/๖๘	๒๖/๐๓/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยท่าข้าม บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๓๐๕,๗๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๗๐๐	๑๑/๐๑/๖๘	๒๖/๐๓/๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนางเพ็ญ ปกจะบก	✓	-	-	๗๙,๔๐๐	๗๙,๐๐๐	๔๐๐	๑๘/๐๒/๖๘	๐๓/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายสมบูรณ์	✓	-	-	๑๘๔,๒๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๒๐๐	๑๘/๐๒/๖๘	๐๓/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน พร้อมลงหินคลุก ซอยเข้านา นางเตือนใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๒๐๐,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๘/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายเตียว สอนสำโรง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	✓	-	-	๓๗๗,๗๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๙/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยฟาร์มไก่อ ถึง ป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๔๖๓,๘๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๘๐๐	๑๑/๐๑/๖๘	๑๐/๐๔/๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายจรูญพันธ์ ถึง ป่าประดู่ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	✓	-	-	๔๙๖,๙๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการขุดลอกคลองกระโดน หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	✓	-	-	๓๔๖,๐๐๐	๓๑๗,๙๐๐	๒๘,๑๐๐	๒๔/๐๕/๖๘	๒๒/๐๗/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๑	โครงการขุดลอกสระน้ำสระประปา หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๒๙๒,๗๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒๔,๗๐๐	๒๔/๐๕/๖๘	๒๒/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนมูลดิน/หินคลุก สายจากชลประทานถึงโคกพลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	✓	-	-	๔๔๔,๘๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๘๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๘/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก ซอยบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	✓	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๘/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/หินคลุก จากไร่ นายทัด ถึงเขาโคกรักษ์ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	✓	-	-	๓๙๐,๘๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๘๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๘/๐๘/๖๘	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยคลองชลประทานถึงนายนายว่อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองผักหวาน	✓	-	-	๑๒๔,๗๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑,๗๐๐	๓๑/๐๕/๖๘	๒๙/๐๗/๖๘	กองช่าง	
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองเพชร หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๙๗,๗๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๗๐๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดสระตะหมกถึงหนองกระโดน หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	✓	-	-	๔๑๙,๗๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๒,๗๐๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายอำนาจ ม.๓ บ้านละลม	✓	-	-	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	๑๑/๐๑/๖๘	๒๖/๐๓/๖๘	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเส้นทางฟาร์ม ๓ ถึงสายหนองสะแก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	✓	-	-	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๙ เชื่อมบ้านโป่งแค ตำบลท่าเยี่ยม ตำบลละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๙,๔๒๐,๔๐๐	๘,๑๙๐,๐๐๐	๑,๒๓๐,๔๐๐	๒๙/๐๓/๖๘	๒๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบัว หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	-	-	✓	๑๓๒,๕๐๐	๐	๑๓๒,๕๐๐	๐๑/๐๓/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก สายนางนางถวิล หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	-	-	✓	๓๙๔,๒๐๐	๐	๓๙๔,๒๐๐	๐๗/๐๖/๖๘	๐๔/๐๙/๖๘	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๔๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๗,๑๙๐	๑๒,๘๑๐	๑/๐๗/๖๘	๓๐/๐๗/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔๔	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	๒๓,๐๐๐	๑๔,๔๑๐	๘,๕๙๐	๑/๑๒/๖๗	๓๑/๐๑/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔๕	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๒๓,๐๐๐	๑๘,๐๕๐	๔,๙๕๐	๑/๐๔/๖๘	๓๐/๐๔/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๔๖	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๘/๖๘	๓๑/๐๘/๖๘	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๗	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจจัยนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๓/๖๘	๓๑/๐๓/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑/๐๑/๖๘	๓๑/๐๑/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔๙	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๘/๖๘	๓๑/๐๘/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๐	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	-	-	๕,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	๑/๐๗/๖๘	๓๑/๐๗/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	๒๓๙,๔๗๐	๒๐๖,๘๔๑	๓๒,๖๒๙	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๒	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสังกัดสพฐ.	✓	-	-	๖๕๔,๐๐๐	๔๗๘,๘๑๒.๘๐	๑๗๕,๑๘๗.๒๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑๖๗,๐๐๐	๑๓๓,๘๓๒.๓๒	๓๓,๑๖๗.๖๘	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.	✓	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๘๙,๖๒๐	๑๐,๓๘๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๔๕๙	๖๗,๕๔๑	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๖	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๓,๕๓๓	๔๖๗	๑/๐๒/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๗	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๖๔,๓๗๕	๖๔,๓๗๕	๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพและเครือข่าย	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๔๖๐	๒,๕๔๐	๑/๐๑/๖๘	๓๑/๐๑/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๙	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑/๐๘/๖๘	๓๑/๐๘/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๒,๓๐๐	๗,๗๐๐	๑/๐๖/๖๘	๓๑/๐๗/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๖๑	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๐	๑๑,๔๔๐	๑/๐๔/๖๘	๓๐/๐๔/๖๘	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๔๑๐	๕๙๐	๑/๐๓/๖๘	๓๐/๐๔/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๖๓	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑/๐๒/๖๘	๓๑/๐๓/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖๔	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๙๕๙.๖๐	๒,๐๔๐.๔๐	๑/๑๑/๖๗	๓๑/๑๒/๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖๕	โครงการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑/๐๔/๖๘	๓๑/๐๘/๖๘	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๖๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑/๐๕/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๖๘	โครงการปลูกป่าชุมชน (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด อบต.	ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงานองค์กรในพื้นที่	✓	-	-	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๙๑๐	๙๐	๑/๐๑/๖๘	๓๑/๐๓/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๗๐	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด อบต.	
๗๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองคลัง	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๗๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๖๗	๓๑/๑๐/๖๗	สำนักปลัด อบต.	
๗๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	✓	-	-	๕๑,๐๐๐	๔๖๒	๕๐,๕๓๘	๑/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด อบต.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑/๐๑/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๗๕	โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑/๐๔/๖๘	๓๐/๐๘/๖๘	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๗๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑/๐๔/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัด อบต.	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
๗๗	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗	๓๐/๐๙/๖๘	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๘	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑/๐๒/๖๘	๑/๐๔/๖๘	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการในงบประมาณ
	รวม	๖๙	๐	๙	๒๗,๘๐๒,๕๔๕	๒๔,๒๓๖,๒๘๔.๗๒	๓,๕๖๖,๒๖๐.๒๘	-	-	-	-

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โต๊ะพับเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยโฟมแก้วขาว	✓	-	-	๒๕,๙๐๐	๒๕,๐๐๐	๙๐๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	สำนักปลัดอบต.	
๒	โต๊ะหมู่บูชา	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑/๐๗/๖๘	๓๑/๐๗/๖๘	สำนักปลัดอบต.	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	สำนักปลัดอบต.	
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที)	✓	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	สำนักปลัดอบต.	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	สำนักปลัดอบต.	
๖	โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	✓	-	-	๖๔,๐๐๐	๖๓,๘๔๐	๑๖๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองคลัง	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองคลัง	
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองคลัง	
๙	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	กองคลัง	
๑๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที)	✓	-	-	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	กองคลัง	

ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทีก)	✓	-	-	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	กองคลัง	
๑๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองคลัง	
๑๓	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก ๓ ชั้น ขนาด ๔ ฟุต	✓	-	-	๕,๐๐๐	๔,๘๙๐	๑๑๐	๑/๐๖/๖๘	๓๐/๐๖/๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองช่าง	
๑๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑/๐๕/๖๘	๓๑/๐๕/๖๘	กองช่าง	
	รวม	๑๙	๐	๐	๓๖๓,๐๐๐	๓๖๑,๘๓๐	๑,๑๗๐	-	-	-	

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เป็นทางสาธารณะ การก่อสร้างถนนจึงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีงบแบ่งเป็นทางสาธารณะที่ชัดเจน ซึ่งทำให้พื้นที่ข้างเคียงไม่ทราบหลักเขตที่ชัดเจน จึงไม่ให้อำนาจดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกอปพร.ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการจัดฝึกอบรมทบทวนอปพร.
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนาได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงสำหรับในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรค เช่น โรงเรียนบ้านละลม โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่และในพื้นที่ได้มีสม.ร่วมกับหมู่บ้าน มีการรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายหรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง มีการแจกทรายอะเบทตามหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากพื้นที่ป่าในตำบลละลมใหม่พัฒนายังอยู่ในสภาพดี ไม่ได้ถูกทำลายและมีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นทุกปี
๒. โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตนเองได้ มีกำจัดขยะเองได้ และมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลฯ แล้วได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้วณคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ไปแล้ว

๒. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน เนื่องจากไม่มีการขอรังวัดที่ดินในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา

๓. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดทำโครงการ

