

รายงานแผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/จัดทา/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระ นายจอม ถึง นานายแสง เปี้ยวกระโทก หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองพุดซา – โฉดขาด หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนมูลดิน ช่วงที่ ๑ STA. ๐+๐๐๐ - ๐+๓๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ STA. ๐+๓๕๐ - ๐+๔๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลีกละ ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ STA. ๐+๔๐๐ - ๐+๗๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลีกละ ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ STA. ๐+๗๐๐ - ๐+๘๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๕ STA. ๐+๘๐๐ - ๑+๐๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลีกละ ๒.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๖ STA. ๑+๐๐๐ - ๑+๖๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ สายไร่นางลิ้ม - ไร่นางละม่อม เชื่อมตำบลแหลมทอง	ค่าก่อสร้างถนนมูลดิน ช่วงที่ ๑ STA. ๐+๐๐๐ - ๐+๑๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ STA. ๐+๑๐๐ - ๐+๒๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ STA. ๐+๒๐๐ - ๐+๓๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๔ STA. ๐+๓๐๐ - ๐+๔๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๒.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๕ STA. ๐+๔๐๐ - ๐+๕๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๖ STA. ๐+๕๐๐ - ๐+๖๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๑.๘๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน หมู่ที่ ๒ สายไร่นางลิ้ม - ไร่นางละม่อม เชื่อมตำบลแหลมทอง	ช่วงที่ ๗ STA. ๐+๖๐๐ - ๐+๗๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๑.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๘ STA. ๐+๗๐๐ - ๑+๕๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลีกละ ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๙ STA. ๑+๕๐๐ - ๑+๘๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลีกละ ๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑๐ STA. ๑+๘๐๐ - ๑+๙๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๑.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๑๑ STA. ๑+๙๐๐ - ๒+๐๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลีกละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน-โกรกมันกระซาก หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเหี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่คลองชลประทาน ขึ้นไปทางคลองลูก หมู่ที่ ๗	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อคลองยาง - โกรกกุดลิ้น หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการอบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๔๙๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายปน	ค่าก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละหลุมใหม่พัฒนากำหนด	๒๓๙,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๗ โครงการ		-	๗,๒๓๓,๐๐๐	-	๗	๐	๐	๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ ตำบลละหลุมใหม่พัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	งานขุดลอกลำน้ำ	ขนาดพื้นที่ ๒,๔๐๐ ม. ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓๖,๕๕๐ ลบ.ม.	๑,๐๔๕,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๑,๐๔๕,๑๐๐
๒	งานขุดลอกแหล่งน้ำ	ขนาดพื้นที่ ๙,๓๖๐ ม. ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๖๐ ลบ.ม.	๗๓๘,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๗๓๘,๓๐๐
๓	งานขุดลอกลำน้ำ	ขนาดพื้นที่ ๘,๕๐๐ ม. ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๙๕,๔๙๐ ลบ.ม.	๒,๗๗๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๒,๗๗๖,๘๐๐
รวม ๓ กิจกรรม		-	๔,๕๖๐,๒๐๐	-	๐	๐	๓	๔,๕๖๐,๒๐๐

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน ในตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 ๓.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๓๕ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 ๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๑๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจนินเทศเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจนินเทศเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น กิจกรรม การมอบอนุบัตรให้แก่เด็กเล็กของศพด. การแสดงผลงานต่างๆ ของเด็กเล็กศพด. จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็กประจำปี	เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศกยภาพ เด็กและเยาวชนประจำปี (วันเด็กแห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๑๗๗ คน	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ไม่ได้จัดทำ โครงการ)
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/ ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จำนวน ๗๖ คน	๒๙๑,๑๒๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗๖ คน	๕๖๒,๒๗๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๒๐๗,๙๐๐

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน ๑๗๔ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๗	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๘๓ คน	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๘	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่	๖๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๑๙๗,๑๐๙.๓๖

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๖๗ คน	๑๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๕๘,๖๐๐.๐๘
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๓๙๗ คน	๑,๖๓๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๗๘๔,๙๐๐
รวม ๑๐ โครงการ		-	๓,๓๘๙,๔๐๐	-	๕	๔	๑	๑,๒๕๘,๕๐๙.๔๔

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๓ กลยุทธ์การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๕ คน	๖๓,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๖๑,๘๐๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๓	ค่าการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๓,๕๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๖,๕๗๐
๔	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขให้ชุมชน/หมู่บ้านฯ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๔ โครงการ		-	๓๖๖,๕๐๐	-	๒	๑	๑	๖๘,๓๗๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๔ กลยุทธ์สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV
เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันผู้สูงอายุ) จำนวน ๙๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๓	โครงการสุขภาพดีชีวิที่มีสุข	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีชีวิที่มีสุขให้แก่ประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๓๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
รวม ๓ โครงการ		-	๙๐,๐๐๐	-	๓	๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๕ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน บ้านละลม/โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย/ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๔๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๖ กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาทำบล ประจำปี ๒๕๖๙ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขัน วอลเลย์บอล การแข่งขันเปตอง การแข่งขันเซปักตะกร้อและการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น จำนวน ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ไม่ได้จัดทำ โครงการ)
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๕ ฝีพาย สำหรับประชาชน ในตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยแต่ละ หมู่บ้านจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว ประจำปี จำนวน ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๙๗,๙๘๙.๒๐
รวม ๒ โครงการ		-	๓๕๐,๐๐๐	-	๑	๐	๑	๑๙๗,๙๘๙.๒๐

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในการบริหารจัดการขยะใน ชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะให้น้อยลง จำนวน ๓๕ คน	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๒๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๒ กลยุทธ์การจัดการ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อช.สธ.) ในการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลละลมใหม่ พัฒนา (พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์) เพื่ออนุรักษ์รักษาพืชพันธุ์ต้นไม้มิให้คงอยู่ กับพื้นที่ป่าของตำบลละลมใหม่พัฒนา ต่อไป	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี ในหน่วยงาน จำนวน ๔๒ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๒	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้ทำการสำรวจและประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต. ละครลมใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละครลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลละครลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าสำรวจภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
รวม ๓ โครงการ		-	๑๓๐,๐๐๐	-	๓	๐	๐	๐

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานเพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีแหล่งที่สามารถระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๒	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
รวม ๒ โครงการ		-	๔๐,๐๐๐	-	๒	๐	๐	๐

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบาง

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๔๐๒,๐๐๕.๓๐
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐๐,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๔๐๒,๐๐๕.๓๐

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

๖.๒ กลยุทธ์สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๑๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		-	๑๑,๐๐๐	-	๐	๐	๑	๑๑,๐๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	รถเข็น	จัดซื้อรถเข็น จำนวน ๑ คัน	๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๒	โซฟารับแขก	จัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๗,๘๙๐
รวม	๒	-	๒๔,๐๐๐	-	๑	๐	๑	๑๗,๘๙๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องตัดหญ้า	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๑	-	๙,๕๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๓,๓๐๐
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๘,๐๐๐
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๗,๕๐๐
รวม	๔	-	๕๘,๘๐๐	-	๐	๐	๔	๕๘,๘๐๐

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๒	จอแสดงภาพ	จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๒	-	๓๑,๕๐๐	-	๒	๐	๐	๐

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	รถส่วนกลาง/รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	จัดซื้อรถส่วนกลาง/รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๙๕๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๑	-	๙๕๓,๐๐๐	-	๑	๐	๐	๐

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	กล้องระดับ	จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว	๓๐,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม	๑	-	๓๐,๕๐๐	-	๑	๐	๐	๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน – โกรกมันกระซาก หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมหมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๒,๗๐๐,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	✓	-	๐ (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)
รวม ๑ โครงการ		-	๒,๗๐๐,๗๐๐	-	๐	๑	๐	๐

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
(งบประมาณจากเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพาน ในท้องถิ่น
 อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประเทือง - บ้านนายณัฐพล พุนกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนากำหนด	๔๓,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๔๓,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเชล ปลอดภัย ถึงบ้านนางสาวดอกอ้อ ตะกระโทก หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๓๓๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๓๓๘,๖๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสัญญา ถึงแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละมใหม่พัฒนา กำหนด	๑๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๑๙๐,๐๐๐

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย ถึงบ้านนายโชติบัวกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๓๓,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๓๓๓,๙๐๐
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนบ้านละลม ถึงลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๔๐,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๓๔๐,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักโคกพลวง ถึง คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	จุดที่ ๑ ขุดรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขุดรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ขุดรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ขุดรื้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร	๙๓๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก โคกพลวง ถึง คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	จุดที่ ๕ ซุตร้อผิวทาง AC เดิม พร้อมซ่อมแซม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๖ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๘ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๙๓๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเส้นกลาง หมู่บ้าน ถึงลำละลม หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๕๖๐,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยข้างวัด ละลม หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	บุผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๔๘๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-	-	✓	๔๘๖,๐๐๐

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๕๓๕,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบแปลง เกษตร หมู่ที่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๘๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายบุญพา ตะกระโทก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด	๔๙๐,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายทวี เทียงกระโทก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด	๔๘๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสละ ถึงนางางสมพงษ์ แก้วมา หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๑๒๕,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองลูก หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๓๑.๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๙๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน จากนางางเฉย - ไร่นางใช้ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดจอกน้อย	ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง ๐+๒๕๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กม.๐+๒๕๘ ถึง ๐+๙๙๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๒ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๓๔๖,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายมาบ หญ้าคา (ไร่นายเฉลิม) หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด	๔๔๗,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแปลงผัก ถึงนายนายดำ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร และผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๑๘๙,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบสระโคกหนองอีแหวน หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด	๔๕๘,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนางสมศรี บึงกระโทก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๑๒๔,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหน้าศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๑๓๖,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านหมวดบึง ถึง ถนนเชื่อม ม.๒ หมู่ที่ ๑ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๙๓,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากบ้านลุงชัย - ลำละลม หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๖๓,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต เส้นหน้าบ้านนายผาย ถึง หน้าวัดสระตะหมก หมู่ที่ ๕ บ้านสระตะหมก	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๔๘๓,๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	✓	-	-	๐ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)
รวม ๒๓ โครงการ		-	๙,๐๓๖,๘๐๐	-	๑๗	๐	๖	๑,๗๓๑,๕๐๐