

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง/จัดทา/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบแปลงเกษตร หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๘,๙๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	✓	๔๑๘,๙๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เลียบคลองชลประทาน-โกรกมันกระชาก หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมตำบลท่าเยี่ยม	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๕๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๗๐๐	๖ กันยายน ๒๕๖๖ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๔๙๖,๗๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายไร่นายฮวง หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	ก่อสร้างถนนมูลดิน -กม.๐+๐๐๐-๐+๖๐๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร -กม.๐+๖๐๐-๑+๒๔๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ และวางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม วางใต้ ผิวจราจร ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานวางเรียง หินใหญ่ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๘,๐๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๔๘๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/ หินคลุก สายนานาชาติสุรินทร์ - คลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนมูลดิน/ลูกรัง/หินคลุก <u>กม.๐+๐๐๐ - ๐+๑๒๐</u> ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร <u>กม.๐+๑๒๐ - ๐+๒๕๐</u> ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร <u>กม.๐+๒๕๐ - ๐+๖๒๕</u> ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร <u>กม.๐+๖๒๕ - ๐+๘๕๐</u> ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๑๙,๐๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๔๑๙,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประวิทย์-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๐,๐๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๔๓๐,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายเสมอ - ไร่นางละม่อม หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๙,๐๐๐	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๓๔๙,๐๐๐
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จากป้ายโรงเรียน-ลำละลม หมู่ที่ ๔	ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๑๐,๐๐๐	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๖๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองลวก หมู่ที่ ๒	ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๙,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๒,๓๕๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสำลี หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร (รวมหุซ้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๑,๖๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐๑,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๓,๒๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๕๓,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ ซอยศาลตาปู่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๙,๖๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๓๙,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนมูลนิธิ สายบ้านนายจรรุภาส-ถนนสายหลัก คลองกระชาย หมู่ที่ ๑๒	กม.๐+๐๐๐-๐+๖๐๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับ บดทับ และลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับ บดทับ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๒,๗๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๐๒,๐๐๐
รวม ๑๒ โครงการ		-	๖,๖๕๙,๗๐๐	-	-	-	๑๒	๖,๖๕๗,๖๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	ค่าต่อเติมสำนักงาน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๖๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกว้าง หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) ซอยรอบนอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองชุมแสง	ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๓๑,๘๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ ซอยข้างโรงเรียน - โรงสูบ	ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดที่ ๒ ร่องระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๙๗,๘๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายสุวิทย์ หมู่ที่ ๓	ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๑๐,๔๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑	ค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๖,๐๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๘๓,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยหน้าวัดกุศุดอกใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านกุศุดอกใหญ่	ค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๖,๖๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๑๕,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ซอยบ้านนายชะลอ เตยกระโทก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต. ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๖,๒๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	✓	-	๔๖๔,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายอู่หมานคร – เด่นชี้หมา หมู่ที่ ๒	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกลียวปรับบดทับ รายละเอียดตาม แบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๑,๘๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก แปลงผักโคกตาอัน – ที่นา นายสมหมาย หมู่ที่ ๓	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๓๒,๔๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญมา ปლობเมือง หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจอกใหญ่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบสรุปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด	๔๖,๑๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๖,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายธงชัย หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร (รวมหุซ้าง) รายละเอียด ตามแบบสรุปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนา กำหนด	๙๐,๔๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๙๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ปีกกระโทก หมู่ที่ ๔ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร (รวมหุซ้าง) รายละเอียด ตามแบบสรุปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนา กำหนด	๗๖,๓๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๗๖,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองตะแบก-หนองโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านละลม	-กม. ๐+๐๐๐-๑+๒๐๐ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตาราง เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๓,๖๐๐	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๘๓,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน สายหนองสะแก หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	-กม. ๐+๐๐๐-๑+๐๓๕ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร -กม. ๑+๐๓๕-๑+๑๑๕ ดินถมผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๕ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕,๕๗๕ ตาราง เมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับ รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่ พัฒนากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๔,๘๐๐	๓ มกราคม ๒๕๖๗ – ๑ เมษายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๘๔,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนายกำจัด หมู่ที่ ๒ บ้านละลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยปรับบดทับรายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนากำหนด	๙๒,๔๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๙๒,๐๐๐
รวม ๑๖ โครงการ		-	๔,๔๒๔,๒๐๐	-	๖	๔	๖	๒,๗๖๓,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม/เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ สะพานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก คลองกระชาย - คลองยาง หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอลูมิเนียม แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ลิเธียม และระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๕๐ แอมป์ ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับประกอบ อุปกรณ์เสาไฟแบบฐานกลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็กแบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรงติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๙,๘๐๘	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก โคกพลวง - คลองกระชาย หมู่ที่ ๘ บ้านคลองกระชาย	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดออลอินวัน แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ลิเธียม และระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๕๐ แอมป์ คิวโคมไฟฟ้าสำหรับประกอบ อุปกรณ์ เสาไฟแบบฐานกลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็ก แบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรงติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบรม.ละลุมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๙,๘๐๘	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสายหลัก คลองกระชาย – โคกพลวงบน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพลวง	ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดออลอินวัน แผงพลังงาน แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ โมดูลหลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟส่องสว่าง ๑๐๐ วัตต์ พร้อมชุดประจุพลังงานลงแบตเตอรี่ลิเธียม และระบบการเปิดปิดอัตโนมัติ แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนชนิดฟอสเฟต ขนาด ๑๕๐ แอมป์ คิวโคมไฟฟ้าสำหรับประกอบ อุปกรณ์ เสาไฟแบบฐานกลม ขนาด ๓ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร เข็มเหล็ก แบบฐานกลม ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร รวมค่าแรงติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบรม.ละลุมใหม่พัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๙,๘๐๘	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
	รวม ๓ โครงการ	-	๑,๔๓๙,๔๒๔	-	๓	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์การขยายเขต/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า/พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๑๐๐,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 ๓.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ให้แก่อปพร.ของ ตำบลละลสมใหม่พัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับอปพร. และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๗,๘๖๐
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับอปพร. และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๓ โครงการ		-	๒๒๐,๐๐๐	-	๒	-	๑	๗,๘๖๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปฏิจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น กิจกรรมการมอบอนุบัตรให้แก่เด็กเล็กของศพด. การแสดงผลงานต่างๆ ของเด็กเล็กศพด. จำนวน ๗๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจำปี	เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปี (วันเด็กแห่งชาติ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗๗ คน	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/ ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๖๗ คน	๒๓๖,๗๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. ละลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๖๗ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๒๒๕,๕๘๕
๖	โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันแม่แห่งชาติ) จำนวน ๑๔๔ คน	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๗	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๗๕ คน	๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๓๙๗ คน	๗๐๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๔๓,๖๕๖.๔๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๖๗ คน	๑๔๘,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๒๘,๙๓๐.๒๘
๑๐	เงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสพฐ.	เป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านละลม / โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย / โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๓๙๗ คน	๑,๗๐๔,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๗๔๗,๘๐๐
รวม ๑๐ โครงการ		-	๓,๓๕๑,๐๓๐	-	๔	๔	๒	๑,๑๖๕,๗๓๑.๕๖

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๓ กลยุทธ์การสาธารณสุขด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๕ คน	๖๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๕๗,๓๖๐
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานออกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค./ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	๖,๓๘๑
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงลาย	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขให้ชุมชน/หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๔๐,๐๐๐
รวม ๔ โครงการ		-	๓๖๐,๐๐๐	-	๑	๑	๒	๓๐๓,๗๔๑

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๔ กลยุทธ์สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลละลมใหม่พัฒนา (วันผู้สูงอายุ) จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนของตำบลละลมใหม่พัฒนา จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จำนวน ๑๒๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๙๑,๙๖๐
รวม ๓ โครงการ		-	๓๔๐,๐๐๐	-	๒	-	๑	๒๙๑,๙๖๐

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๕ กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรม/ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านละลม/โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย/โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๓.๖ กลยุทธ์การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาทำบล ประจำปี ๒๕๖๗ อาทิ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขัน วอลเลย์บอล การแข่งขันเปตอง การแข่งขันเซปักตะกร้อและการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น จำนวน ๔๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๔๘,๘๘๕
๒	โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชน์ ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอำเภอโชคชัย	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วม งานสมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย	๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี แข่งขันเรือยาวประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ ฝีพาย สำหรับประชาชน ในตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยแต่ละ หมู่บ้านจะสมัครเข้าร่วมแข่งขันเรือยาว ประจำปี จำนวน ๓๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	✓	๑๙๙,๙๕๘
รวม ๓ โครงการ		-	๓๖๐,๐๐๐	-	๑	-	๒	๓๔๘,๘๔๓

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อธ.สธ.)	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา (พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์) เพื่ออนุรักษ์รักษาพืชพันธุ์ต้นไม้มิให้คงอยู่กับพื้นที่ป่าของตำบลละลมใหม่พัฒนาต่อไป	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จำนวน ๔๗ คน	๓๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๗๙,๔๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เกิด ความรัก ความสมัคสมาน สามัคคี ในหน่วยงาน จำนวน ๔๓ คน	๑๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอกให้ทำการสำรวจและ ประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต. ละครลมใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	✓	-	๑๘,๐๐๐
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลละครลมใหม่ พัฒนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลละครลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าสำรวจ ภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้อง จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๔ โครงการ		-	๔๙๐,๐๐๐	-	๒	๑	๑	๒๙๗,๔๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้แต่ละครัวเรือนมีแหล่งที่สามารถระบายน้ำเสียออกจากครัวเรือนได้	๕๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลละลมใหม่พัฒนา	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๒ โครงการ		-	๗๕,๐๐๐	-	๒	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม ๑ โครงการ		-	๕๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ

๖.๒ กลยุทธ์สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๑,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ		-	๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑	๑๑,๐๐๐

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๒๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	ชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้นๆละ ๑๐ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้นๆละ ๑๐ ช่อง ขนาด W๙๑.๔xD๓๐.๕xH๑๗๕.๔ cm จำนวน ๒ ชุดๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๔	ตู้หนังสือ ขนาด ๘๐ ซม.	จัดซื้อตู้หนังสือ ขนาด ๘๐ ซม. กว้าง ๘๐ x ยาว ๓๐ x สูง ๑๗๐ ซม. จำนวน ๑ หลัง	๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม	๔	-	๖๔,๒๐๐	-	๔	-	-	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๙,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	๕,๙๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๓	โต๊ะทำงานเข้ามุม	จัดซื้อโต๊ะทำงานเข้ามุม ประกอบด้วย ๑) ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุม ขนาด ๑๘๕x๑๔๕x๗๕ cm ๒) โต๊ะทำงาน ๒ ลีนซึก ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ cm จำนวน ๑ ตัว ๓) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ cm จำนวน ๑ ตัว ๔) แผ่นเข้ามุม ขนาด ๖๕x๖๕x๗๕ cm จำนวน ๑ ตัว กุญแจล็อคคตลอด ๒ ชั้น (ล็อคพร้อมกัน)	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องฯ ละ ๒๔,๙๐๐ บาท	๔๙,๘๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๕	ชั้นวางของ ขนาด ๑๐ ช่อง	จัดซื้อชั้นวางของ ขนาด ๑๐ ช่อง จำนวน ๓ ตู้ฯละ ๕,๕๐๐ บาท	๑๖,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๖	ตู้เก็บงานขามเอนกประสงค์	จัดซื้อตู้เก็บงานขามเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ฯละ ๕,๙๐๐ บาท	๑๑,๘๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-
รวม	๗	-	๑๑๖,๐๐๐	-	๗	-	-	-

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๘,๐๐๐
รวม	๑	-	๘,๐๐๐	-	-	-	๑	๘,๐๐๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๕๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๕๗,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๙,๐๐๐
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐,๐๐๐
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๓๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓,๓๐๐ บาท	๓,๓๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๓,๓๐๐
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๕,๐๐๐
รวม	๖	-	๑๓๒,๓๐๐	-	-	-	๖	๑๓๒,๓๐๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๔,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๔,๐๐๐
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๘,๐๐๐
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๗,๕๐๐
รวม	๔	-	๖๓,๕๐๐	-	-	-	๔	๖๓,๕๐๐